

工程量核定表

项目名称		温泉县安格里格镇克热雅哈得村鸡舍工程			
项目及内容		单 位	数量	备注	
一、新建鸡舍基础工程（建筑总面积：4278.17 m²）具体尺寸见竣工图					
1、机械清理垃圾、余土厚 30cm		m3	1479	290*17*0.3	
2、垃圾余土外运 2km		m3	1479		
3、机械平整场地		m2	4930	290*17	
4、机械挖鸡舍、围墙条形基础(宽 30cm、高 40cm)		m3	105.74	(280.72*3+8*4+7) *0.3*0.4	
5、余土外运 2km		m3	105.74		
6、C20 商混垫层		m3	26.2	873.16*0.3*0.1	
7、M10 砌多孔砖 0.3m；宽 0.24m		m3	62.87	873.16*0.24*0.3	
8、条形基础双面抹灰加压顶抹灰		m2	733.45	873.16*（0.3*2+0.24）	
9、条形基础防腐冷底油二遍		m2	698.53	873.16*0.4*2	
10、人工挖预埋立柱基础土方		m3	1.28	0.4*0.2*0.4*40	
11、浇筑立柱 C20 商混		m3	0.77	0.4*0.2*0.4*40-0.4*0.08*0.4*40	
12、余土外运 2km		m3	0.51	1.28-0.77	
13、人工挖铁艺网角铁基础土方		m3	27	0.3*0.15*200	
14、浇筑立柱 C20 商混		m3	6.6	0.3*0.15*200-0.3*0.04*200	
15、余土外运 2km		m3	20.4	27-6.6	
建设单位项目负责人		村队负责人		施工单位项目经理	

工程量核定表

项目名称		温泉县安格里格镇克热雅哈得村鸡舍工程				
项目及内容			单位	数量	备注	
二、新建鸡舍主体工程（建筑总面积：4278.17 m²）具体尺寸见竣工图						
1、M7.5 砌鸡舍多孔砖 2.6m；宽0.24m			m3	175.17	280.72*2.6*0.24	
2、M7.5 砌鸡舍多孔砖侧面			m3	16.97	70.72*0.24	
3、搭设鸡舍后墙和侧墙临时脚手架			m2	800.59	280.72*2.6+70.72	
4、M7.5 砌鸡舍多孔砖 1.1m；宽0.24m			m3	70.08	(280*1.1-0.8*40*0.5)*0.24	
5、M7.5 砌围墙多孔砖 1m；宽0.24m			m3	76.73	(280.72+8*4+7)*1*0.24	
6、鸡舍内外后墙抹灰（搭设脚手架）			m2	1459.74	280.72*2.6*2	
7、鸡舍内外侧墙抹灰（搭设脚手架）			m2	565.76	70.72*8	
8、鸡舍内外前墙抹灰			m2	616	280*1.1*2	
9、鸡舍内外围墙加压顶抹灰			m2	735.36	319.72*（1+1+0.3）	
10、钢筋种类规格 HRB400 Φ18			t	0.064	0.8*40*2/1000	
建设单位项目负责人			村队负责人			施工单位项目经理

工程量核定表

项目名称		温泉县安格里格镇克热雅哈得村鸡舍工程				
项目及内容			单位	数量	备注	
11、汽车拉水			辆	64		
三、新建鸡舍屋面工程（建筑总面积：4278.17 m²）具体尺寸见竣工图						
1、方钢立柱 80*80*4			m	263.4		
2、钢梁 80*80*4			m	317.73		
3、钢檩条 60*40*4			m	2807.2		
4、方钢衡梁 60*40*4			m	787.6		
5、镀锌轨道 20*10*4			m	529.44		
6、100 厚夹心苯板			m2	1057.48		
7、1.5 厚彩钢瓦			m2	1080.14		
8、屋脊帽檐 1.5 厚			m	286.82		
9、阴角			m	280		
10、围墙成品铁艺围栏高 1.2m			m2	383.66	319.72*1.2	
11、铁艺网片高 2m			m2	1200	15*2*40	
12、角铁 35*35*4			m	317.73		
13、围墙Φ63 预埋件			个	92		
14、成套铁皮门			樘	40	1000mm*2100mm	
15、轮胎式起重机			台班	95		
建设单位项目负责人		村队负责人			施工单位项目经理	